

(第6回) 契約変更の内容

| | |
|-------------------------------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和　6年12月12日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 国土開発センター　技術開発研究所 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 石川県白山市八束穂3－7 |
| 業 務 の 名 称 | 令和4年度高松北歩道用地調査等その7業務 |
| 業 務 場 所 | 石川県かほく市長柄町地先 |
| 業 種 区 分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要 (変更した内容について 記述する) | 復元測量　32,600㎡ 物件調査　1式 |
| 履 行 期 間 (自) | 令和　5年　3月28日 |
| 履 行 期 間 (至) | 令和　6年12月13日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 27,599,000円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | + 1,782,000円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 29,381,000円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 前回の変更契約時点より看板等の工作物が増えており、追加で調査をお願いしたため増工した。 |

(第5回) 契約変更の内容

| | |
|-------------------------------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 6 年 8 月 2 0 日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 国土開発センター 技術開発研究所 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 石川県白山市八束穂 3 - 7 |
| 業 務 の 名 称 | 令和 4 年度高松北歩道用地調査等その 7 業務 |
| 業 務 場 所 | 石川県かほく市長柄町地先 |
| 業 種 区 分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要 (変更した内容について 記述する) | 工期の変更 |
| 履 行 期 間 (自) | 令和 5 年 3 月 2 8 日 |
| 履 行 期 間 (至) | 令和 6 年 1 2 月 1 3 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 2 7, 5 9 9, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | ± 0 円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2 7, 5 9 9, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、1 月に発生した令和 6 年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。 作業期間を確保するため、追加で約 3 ヶ月期間を要することとなり、工期を延長するものである。 |