

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契約業者の住所	石川県白山市八束穂3-7
業務の名称	令和5年度松任拡幅用地調査等その6業務
業務場所	石川県白山市村井町から倉光まで
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	物件調査 1式
履行期間 (自)	令和 5年 7月 4日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	21,604,000円 (税込み)
変更金額	+ 110,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,714,000円 (税込み)
変更理由	実際に現地調査を行ったところ、当初数量を計上していない軽微な工作物が複数見つかる等、追加で調査・算定が生じたため、設計数量及び工期期間を変更するものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月27日
契約業者名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契約業者の住所	石川県白山市八束穂3-7
業務の名称	令和5年度松任拡幅用地調査等その6業務
業務場所	石川県白山市村井町から倉光まで
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	工期の変更
履行期間 (自)	令和 5年 7月 4日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	21,604,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	21,604,000円 (税込み)
変更理由	1月に発生した令和6年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことにより、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなったことで、当初の予定より、追加で6ヶ月ほど期間を要することとなったため、履行期間を延長するものである。