

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町 2 - 1 2 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度梯川改修 (中海地区外) 用地調査等その 2 業務
業 務 場 所	石川県小松市中海町地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一級河川梯川改修事業に必要となる土地の用地測量等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 7 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 7 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務については、令和 5 年 9 月 1 9 日に契約締結後、鋭意作業を実施してきたところであるが、令和 6 年能登半島地震による技術者不足のため、令和 6 年 1 月 4 日から令和 6 年 2 月 2 9 日まで業務の一部中止を余儀なくされ、当初の工期内に業務が完了しないため、令和 6 年 5 月 1 0 日まで工期延期を実施したところである。 上記のとおり業務を再開しているところであるが、能登半島地震に伴う労務者不足が再度発生したことにより、再度の一部中止を余儀なくされたものである。これに伴い、現工期内に業務が完了しないため、令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで工期延期をするものである。