

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 8 月 2 0 日                                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 日本海コンサルタント                                                                                                                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 石川県金沢市泉本町 2 - 1 2 6                                                                                                                                                |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度高松北歩道外土地評価業務                                                                                                                                                |
| 業 務 場 所                             | 石川県かほく市高松から中沼まで 石川県金沢市岩出町                                                                                                                                          |
| 業 種 区 分                             | 補償関係コンサルタント業務                                                                                                                                                      |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 工期の変更                                                                                                                                                              |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 1 0 月 3 日                                                                                                                                                   |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 2 月 1 3 日                                                                                                                                                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 7, 6 1 2, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                            |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                                                                                                                                                        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7, 6 1 2, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                            |
| 変 更 理 由                             | <p>当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、1 月に発生した令和 6 年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。</p> <p>作業期間を確保するため、追加で約 3 ヶ月期間を要することとなり、工期を延長するものである。</p> |