

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度梯川管内樋管詳細設計等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	樋管詳細設計N=2基、護岸詳細設計L=637m、関係機関協議資料作成 1 式、CIM モデル作成・検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 7 , 8 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 0 , 0 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地精査、別途業務との調整により、護岸詳細設計と樋管詳細設計の設計延長 が確定したこと、当初特記に明記していたCIM活用モデルの作成について費用 を計上することから、増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度梯川管内樋管詳細設計等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	樋管詳細設計N=2基、護岸詳細設計L=458m、関係機関協議資料作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 2 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 , 8 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	堤防整備に伴い施工予定のヤナグラ樋管について、関係機関と協議し、樋管断面の見直しが必要になったことから、詳細設計を増工した。また、当初設計の樋管 2 基 (吉場樋管、埴田排水樋管) について、関係機関協議資料作成を増工する。