

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区寺尾上 4－4－1 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度梯川（鍋谷川右岸）堤防詳細設計等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	護岸詳細設計1式、浸透流解析1式、浸透対策工設計等1式、既設樋門函体調査1式、排水機場構造物影響検討1式、住民説明会等対応1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 1, 9 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3, 8 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5, 7 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	既設樋門函体調査及び排水部場部構造物影響について検討する必要性が生じた。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区寺尾上 4－4－1 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度梯川（鍋谷川右岸）堤防詳細設計等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 1, 9 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 1, 9 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	R6. 10. 1に測量業務の復興需要の急増により、測量に必要な人員が予定通り確保できなくなった。これにより、設計に必要な測量成果の完了が遅れたことから、工期を延長する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区寺尾上 4－4－1 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度梯川（鍋谷川右岸）堤防詳細設計等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 1, 9 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 1, 9 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	R6. 10. 1に測量業務の復興需要の急増により、測量に必要な人員が予定通り確保できなくなった。これにより、設計に必要な測量成果の完了が遅れたことから、工期を延長する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント (株) 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区寺尾上 4 - 4 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度梯川 (鍋谷川右岸) 堤防詳細設計等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	護岸詳細設計 1 式、浸透流解析 1 式、浸透対策工設計等 1 式、BIM/CIM モデル作成・活用 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 , 5 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 1 , 9 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	護岸詳細設計の設計延長について、堤防の設計延長が変更になったため、増工する。また、浸透流解析の結果から、浸透対策工設計を増工する。BIM/CIM モデルの作成・活用を増工する。