

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度国道 8 号事業認定申請図書等作成業務
業 務 場 所	石川県河北郡津幡町
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	事業認定作成図書 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 1 月に発生した令和 6 年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものよりも少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなったことで、当初の予定より、追加で工期期間を 5 ヶ月ほど延長することとなったため。