

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本海建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市神田 1 丁目 3 番 1 0 号
工 事 の 名 称	R 4 能越道 笠師川橋下部その 2 工事
工 事 場 所	石川県七尾市八幡町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋台工 1 基 場所打ち杭工 1 6 本 地盤改良工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 4 , 3 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 0 , 1 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 4 , 1 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	国分地区の伐採作業にあたり、現地確認の結果、伐採箇所への進入路整備が必要と判明したため、工事用道路を増工する。 橋台の施工において、親杭横矢板による土留を想定していたが、現地調査の結果、施工箇所の地下水位が高く、湧水が発生したため、止水性の高い鋼矢板に変更する。 国分町地区の伐採作業により発生した枝葉・竹の処分について、実測した結果、想定よりも重量が減少したため、減工する。