

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	南建設(株)
契約業者の住所	石川県羽咋郡志賀町高浜町レの71番地1
工事の名称	R5・6加賀拡幅 松山・津波倉道路改良工事
工事場所	石川県加賀市松山町から津波倉町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年 8月30日
工 期 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	310,310,000円(税込み)
変更金額	+ 1,276,000円(税込み)
変更後の契約金額	311,586,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月13日
契約業者名	南建設(株)
契約業者の住所	石川県羽咋郡志賀町高浜町レの71番地1
工事の名称	R5・6加賀拡幅 松山・津波倉道路改良工事
工事場所	石川県加賀市松山町から津波倉町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	掘削工 1400m ³ アスファルト舗装工 7700m ³ 構造物取り壊し工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5年 8月30日
工 期 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	286,000,000円(税込み)
変更金額	+ 24,310,000円(税込み)
変更後の契約金額	310,310,000円(税込み)
変更理由	現地精査の結果、数量が確定したため、変更する。 路床改良作業において、交通量が多い現道上の作業となるため、防塵対策工を増工する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月28日
契約業者名	南建設(株)
契約業者の住所	石川県羽咋郡志賀町高浜町レの71番地1
工事の名称	R5・6加賀拡幅 松山・津波倉道路改良工事
工事場所	石川県加賀市松山町から津波倉町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 5113m ² 固結工 269m ³
工 期 (自)	令和 5年 8月30日
工 期 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	261,415,000円(税込み)
変更金額	+ 24,585,000円(税込み)
変更後の契約金額	286,000,000円(税込み)
変更理由	概数の確定による契約変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月19日
契約業者名	南建設(株)
契約業者の住所	石川県羽咋郡志賀町高浜町レの71番地1
工事の名称	R5・6加賀拡幅 松山・津波倉道路改良工事
工事場所	石川県加賀市松山町から津波倉町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	路体盛土工 一式 路床安定処理工 一式 As舗装工 一式 排水構造物工 一式
工期(自)	令和 5年 8月30日
工期(至)	令和 6年10月28日
変更前の契約金額	258,280,000円(税込み)
変更金額	+ 3,135,000円(税込み)
変更後の契約金額	261,415,000円(税込み)
変更理由	前工事の進捗が遅れ、令和5年9月29日から令和5年12月6日までの68日間工事を一部中止した。 そのため、工期を延長するものとする。