

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	加賀建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市金石西 1 - 2 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 石川海岸離岸堤補強その 2 工事
工 事 場 所	石川県白山市相川新町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	海城堤本体工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 5 , 7 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 4 , 6 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・本工事はICT活用工事の試行対象工事でありICT活用工事を実施した ・海岸コンクリートブロックが追加で必要になったため、ブロック製作数を増工した。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 2 日
契 約 業 者 名	加賀建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市金石西 1 - 2 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 石川海岸離岸堤補強その 2 工事
工 事 場 所	石川県白山市相川新町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	仮設工－プラスチック運搬処分 (2.8t) －交通誘導警備員 (68人日) 共通仮設工－快適トイレ (1式)
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 4 , 6 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 7 , 3 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	仮設工について、実績に合わせ変更する。