

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	竹腰永井建設(株)
契約業者の住所	石川県白山市白峰ニ164-1
工事の名称	R5・6白峰管内資材運搬道路工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	80,410,000円(税込み)
変更金額	+ 363,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,773,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年4月から適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	竹腰永井建設(株)
契約業者の住所	石川県白山市白峰ニ164-1
工事の名称	R5・6白峰管内資材運搬道路工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	コンクリート構造物取り壊し 1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	80,773,000円(税込み)
変更金額	+ 1,309,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,082,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 ・白峰ブロックヤードにある不要ブロックの取り壊し処分を行うものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	竹腰永井建設(株)
契約業者の住所	石川県白山市白峰ニ164-1
工事の名称	R5・6白峰管内資材運搬道路工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	落石防止工 1式 万才谷排水トンネル監視機器設置撤去工 1式 手取川上流域砂防監視システム整備 1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	82,082,000円(税込み)
変更金額	+ 137,280,000円(税込み)
変更後の契約金額	219,362,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条5項(設計図書の変更)に基づく変更 ・落石防止工において現地精査による増工 ・手取川上流域地すべり監視システム整備の増工 ・道路維持において現地精査による数量変更