

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	岡部企画 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市駅西本町 2 丁目 1 - 1 2
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道事務所管内区画線設置工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 溶融式区画線 -5998m ペイント式区画線 38330m
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 1 , 1 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 2 , 7 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 区画線工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	岡部企画 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市駅西本町 2 丁目 1 - 1 2
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道事務所管内区画線設置工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 区画線工 (熔融式 1660m)
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 0 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 1 , 1 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 区画線工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	岡部企画 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市駅西本町 2 丁目 1 - 1 2
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道事務所管内区画線設置工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 溶融式区画線 (矢印・記号・文字) 1750m ・ 溶融式区画線 (矢羽根) 119箇所
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 2 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 6 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 0 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 溶融式区画線 (矢印・記号・文字)、溶融式区画線 (矢羽根)

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 5 日
契 約 業 者 名	岡部企画 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市駅西本町2丁目1-12
工 事 の 名 称	R6 金沢河川国道事務所管内区画線設置工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は金沢河川国道事務所管内における区画線設置工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 12 月 27 日
変 更 前 の 契 約 金 額	58,850,000 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 396,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	59,246,000 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年3月から適用する公共 工事設計労務単価の適用による変更