

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月 6日
契約業者名	(株) 風組
契約業者の住所	石川県白山市白峰ハ15-1
工事の名称	R6甚之助谷左岸ブロック集水ボーリング工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	変更数量 地下水排除工 (集水ボーリング工1式) 仮設工 (モノレール工1式、作業ヤード整備工1式、仮設備工1式、除雪工1式)
工期 (自)	令和 6年 5月 1日
工期 (至)	令和 6年11月 8日
変更前の契約金額	147,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 33,220,000円 (税込み)
変更後の契約金額	180,620,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地確認の結果、足場施工範囲を増工。</li><li>・資機材仮置き場所として作業足場を増工。</li><li>・その他、数量精査に基づき数量を変更する。</li></ul>