

## (第4回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 8月27日  |
| 契約業者名                            | (株) 吉光組  |
| 契約業者の住所                          | 石川県小松市長崎町甲118  |
| 工事の名称                            | R6梯川千代築堤護岸及び舟場橋A1橋台他工事   |
| 工事場所                             | 石川県小松市千代町地先  |
| 工事種別                             | 一般土木工事   |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 築堤・護岸<br>河川土工 1式<br>地盤改良工 1式<br>法覆護岸工 1式<br>附帯道路工 1式<br>附帯道路施設工 1式<br>排水構造物工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式 |
| 工期(自)                            | 令和 6年 7月 3日  |
| 工期(至)                            | 令和 7年 8月29日  |
| 変更前の契約金額                         | 196,031,000円(税込み)  |
| 変更金額                             | + 34,650,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 230,681,000円(税込み)  |
| 変更理由                             | 工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更<br>・現地精査等に基づき変更するもの。   |

### (第3回) 契約変更の内容

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 4月 25日                   |
| 契約業者名                            | (株) 吉光組                        |
| 契約業者の住所                          | 石川県小松市長崎町甲 1 1 8               |
| 工事の名称                            | R 6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋 A 1 橋台他工事    |
| 工事場所                             | 石川県小松市千代町地先                    |
| 工事種別                             | 一般土木工事                         |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 築堤護岸 110m<br>橋台 1基<br>排水構造物 1式 |
| 工 期 (自)                          | 令和 6年 7月 3日                    |
| 工 期 (至)                          | 令和 7年 8月 29日                   |
| 変更前の契約金額                         | 192,951,000円 (税込み)             |
| 変更金額                             | + 3,080,000円 (税込み)             |
| 変更後の契約金額                         | 196,031,000円 (税込み)             |
| 変更理由                             | 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5条に基づく変更  |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 3月31日                |
| 契約業者名                            | (株) 吉光組                    |
| 契約業者の住所                          | 石川県小松市長崎町甲118              |
| 工事の名称                            | R6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A1橋台他工事    |
| 工事場所                             | 石川県小松市千代町地先                |
| 工事種別                             | 一般土木工事                     |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 工期の変更                      |
| 工期 (自)                           | 令和 6年 7月 3日                |
| 工期 (至)                           | 令和 7年 4月30日                |
| 変更前の契約金額                         | 192,951,000円 (税込み)         |
| 変更金額                             | ± 0円 (税込み)                 |
| 変更後の契約金額                         | 192,951,000円 (税込み)         |
| 変更理由                             | 工事請負契約書第20条 (工事の中止) に基づく変更 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和 7年 2月28日   |
| 契約業者名                        | (株) 吉光組   |
| 契約業者の住所                      | 石川県小松市長崎町甲118   |
| 工事の名称                        | R6 梯川千代築堤護岸及び舟場橋A1橋台他工事   |
| 工事場所                         | 石川県小松市千代町地先   |
| 工事種別                         | 一般土木工事  |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 築堤・護岸 1式<br>・河川土工 V=+2,200m <sup>3</sup><br>・法覆護岸工 A=-1,100m <sup>2</sup><br>・水管橋撤去工 一式<br>・構造物撤去工 一式<br>・仮設工 一式<br>・根固め工 -800m <sup>2</sup><br>・付帯道路工 一式減工 |
| 工期 (自)                       | 令和 6年 7月 3日   |
| 工期 (至)                       | 令和 7年 3月31日   |
| 変更前の契約金額                     | 192,940,000円 (税込み)  |
| 変更金額                         | + 11,000円 (税込み)   |
| 変更後の契約金額                     | 192,951,000円 (税込み)  |
| 変更理由                         | 工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更<br>・当初概数としていた項目について変更する。<br>・橋台の撤去にかかる増工及び、機能補償道路に関する施工一式の減工。   |