

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 風組
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市白峰ハ 1 5 - 1
工 事 の 名 称	R 7 甚之助谷右岸下流地下水排除工事
工 事 場 所	石川県白山市白峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地下水排除工 一式 法面工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 6 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 9 , 9 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現場精査の結果、足場工を増工 ・落石が発生する可能性があるため、落石防護柵工を増工 ・その他、数量精算に基づき数量を変更する。