

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【北陸地方整備局】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の 契約金額	変更後の 契約金額	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェック の該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和7年9月19日	大河津分水路新第二床 固改築Ⅰ期その2工事 (別紙)	169億円	187億円	新潟県長 岡市寺泊 野積地先	R4.2.2 ~ R8.3.31	工場製作工(減勢工製作) 1式 工場製品輸送工 1式 鋼殻ケーソン設置工(PM7,8,9) 1式 床固本堤工 1式 減勢工 59基、 護床工 3,017m2 仮設工 1式 浚渫工 1式	変更見込金額の合 計が当初の請負代 金金額以上となる もの	現地状況に応じた工 法や仮設工の変更、 浚渫工の追加	本工事は大河津分水路改修 における新第二床固の改築を 行うものであり、今回、現地 状況に応じた工法変更や仮設 工の変更、浚渫工の追加につ いて契約変更を行うものでは る。 今回の増工は、現地条件や 気象状況に応じた施工計画の 変更によるものであり本工事 と一体不可分である。また、 流水の影響を絶えず受ける河 道内での施工のため当初から 想定することは困難である。	現場条件に伴う、工法、仮設工 等の変更・追加であり、施工中 の工事との一体性があると判断 できる。

※変更後の契約金額は、第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む