

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度 下新川海岸ブロック製作その 3 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町田中他地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、入善町田中地先、入善町五十里地先において、副離岸堤工事に使用するブロック製作を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 1 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 1 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 6 , 5 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	修正設計を行った結果、ブロック規格及び、数量を変更することとした。 それに伴い海岸コンクリートブロック工の変更を行う。 【減工】海岸コンクリートブロック工 (消波根固めブロック製作398個) 【増工】海岸コンクリートブロック工 (消波根固めブロック製作266個)

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度 下新川海岸ブロック製作その 3 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町田中他地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6 , 5 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 9 , 2 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 5 項 (単品スライド) に基づく請負代金額の変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 8 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度 下新川海岸ブロック製作その 3 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町田中他地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	構造物撤去工 (コンクリート構造物取り壊し9m3、埋め戻し10m3)
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 9 , 2 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 9 , 8 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 構造物撤去工

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 1 9 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度 下新川海岸ブロック製作その 3 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町田中他地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、入善町田中地先、入善町五十里地先において、副離岸堤工事に使用するブロック製作を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 9 , 8 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 1 , 3 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 5 項 (単品スライド) に基づく変更 ・生コンクリート