

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	令和6年度浦川流域中長期土砂移動予測手法等検討業務砂防フロンティア整備推進機構・八千代エンジニアリング設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町2-7-4
業 務 の 名 称	令和6年度浦川流域中長期土砂移動予測手法等検討業務
業 務 場 所	長野県北安曇郡小谷村
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、浦川流域における土砂移動の将来予測及び中長期の土砂移動予測に基づく、予防保全型砂防設備の維持手法の検討を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1, 9 9 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1, 9 9 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	砂防設備維持手法の検討を行うにあたり、当初、直近5年間の点検データを元に施設変状特性の分析を行う予定であったが、検討を行ったところ、5年間の点検データだけでは変状特性を把握するのが難しいことが判明した。これに伴い更に過去の年度の点検データを検討材料に追加して、再検討を行う必要が生じたことから、工期期間内の業務完了が困難となったため、業務工期を令和7年3月31日まで延長する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度浦川流域中長期土砂移動予測手法等検討業務砂防フロンティア整備 推進機構・八千代エンジニアリング設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町 2 - 7 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度浦川流域中長期土砂移動予測手法等検討業務
業 務 場 所	長野県北安曇郡小谷村
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、浦川流域における土砂移動の将来予測及び中長期の土砂移動予測 に基づく、予防保全型砂防設備の維持手法の検討を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 9 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 2 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 2 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	