

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	進興エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字若槻東条 1 1 5 8 - 6
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 八ツ口大橋塗替塗装工事
工 事 場 所	新潟県岩船郡関川村金丸地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 3 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 6 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく変更

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年10月　3日
契 約 業 者 名	進興エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字若槻東条1158-6
工 事 の 名 称	R4・5八ツ口大橋塗替塗装工事
工 事 場 所	新潟県岩船郡関川村金丸地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は一般国道113号八ツ口大橋の塗替塗装を行うものである。
工 期 (自)	令和　5年　4月12日
工 期 (至)	令和　6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	340,340,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,630,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	343,970,000円 (税込み)
変 更 理 由	アーチ部の足場を設置した際に設置した金物を移動又は撤去しないと、当該箇所の塗装出来ないことから、足場の移動費 (盛り替え工) 及び金物撤去後の塗り替え作業に使用するリフト車を追加する。 また、完工がR5末からR6に工期延期したことで必要となった環境対策設備や交通管理工などについて、精算変更を行うものである。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	進興エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字若槻東条 1 1 5 8 - 6
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 八ツ口大橋塗替塗装工事
工 事 場 所	新潟県岩船郡関川村金丸地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 工期の変更
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 0 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	PCB除去のため、塗膜除去を予定していたが、既存の塗膜が1回では除去できず、2回目の塗膜除去を実施したこと及び塗膜除去の際に必要な機器について、車両に積載しての移動作業を余儀なくされたため、交通誘導員の人数が大幅に増加した。 また、塗膜除去を2回おこなったことで、冬期間、降雪などの影響によりの工事休止日が増加したことで、令和5年度中に工事が完了せず、令和6年度へ繰り越し工事となり、4月より再開したが、前回変更時に設定した工期内で完了する見込みがないことから、工期を10月末まで延期する。