

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	丸運建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1－4－2 1
工 事 の 名 称	R 4 紫竹山道路 道路管理施設新築工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区紫竹山 3 丁目地先
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物 2) 除雪車庫 2 変更一式 2. 工作物 1) 土留 新設一式 2) 気象観測装置測定用床版 新設一式 3. 外構 1) 舗装 改修一式 2) 屋外排水設備 改修一式 4. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 5 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 0 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 6 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	円滑な除雪体制の確保のため、仮舗装を追加する。 別途業務の詳細設計が完了し範囲・仕様が確定したため、建物周囲の外構を追加する。 別途工事と干渉することが判明したため、給水引込管の撤去・切り回しを追加する。 その他現地精査による精算変更を行う。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	R 4 紫竹山道路 道路管理施設新築工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区紫竹山 3 丁目地先
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物 2) 除雪車庫 2 変更一式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 5 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事作業エリア上空の高圧電線及び別途工事の影響により、山留めを追加する。 既存車庫との接続のため、地中梁の鉄筋はつり出しを追加する。 追加工事により工期を令和 6 年 9 月 3 0 日まで延期する。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	R 4 紫竹山道路 道路管理施設新築工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区紫竹山 3 丁目地先
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物 1) 維持管理用車庫 変更一式 3. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式 4. 取りこわし 1) 既存施設 変更一式 5. 消融雪設備 1) 給水設備工 追加一式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 7, 7 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 8, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 6, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	隣地の土砂流出防止対策のため、山留鋼矢板を追加する。 旧薬剤庫から有害物 (アスベスト・鉛) が検出されたため、除去工事を追加する。 修正設計が完了したため、給水設備工を追加する。 工事の一時中止により工期を令和 6 年 7 月 3 1 日まで延期する。