

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 2 日
契 約 業 者 名	星野電気 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 3 - 2 - 7
工 事 の 名 称	R 5 福取トンネル非常警報改修工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町福取地先
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3 , 7 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 9 日
契 約 業 者 名	星野電気 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 3 - 2 - 7
工 事 の 名 称	R 5 福取トンネル非常警報改修工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町福取地先
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	非常警報設備 1 式変更 非常警報設備工 1 式変更
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 2 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 非常警報設備、非常警報設備工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 1 日
契 約 業 者 名	星野電気 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 3 - 2 - 7
工 事 の 名 称	R 5 福取トンネル非常警報改修工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町福取地先
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	非常警報設備 1 式変更 非常警報設備工 1 式変更
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 2 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	概算数量確定に伴う数量変更及び工事の一部中止に伴う工期を変更するため