

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 加治川除雪ステーション新築他工事
工 事 場 所	新潟県新発田市横岡地先
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	A. 加治川除雪ステーションの部 1. 建物 1) 除雪ステーション 変更一式 3. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式 B. 北陸技術事務所の部 1. 建物 1) 研修棟 変更一式 2) 水質試験棟 変更一式 3) 事務所棟 変更一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 2 , 4 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 6 , 3 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	A. 加治川除雪ステーションの部 スラブ・西側外壁の一部取りやめ、外部アルミ建具および付帯鉄骨を追加する。 現地精査による精算変更を行う。 B. 北陸技術事務所の部 現地精査による精算変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 加治川除雪ステーション新築他工事
工 事 場 所	新潟県新発田市横岡地先
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	A. 加治川除雪ステーションの部 1. 建物 1) 除雪ステーション 変更一式 4. 取りこわし 1) 既存施設 変更一式 B. 北陸技術事務所の部 1. 建物 1) 研修棟 改修一式 2) 水質試験棟 改修一式 3) 事務所棟 改修一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 4 , 2 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 2 , 4 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	A. 加治川除雪ステーションの部 杭施工に必要な地耐力が不足していたため、地盤改良を追加する。 既存施設から有害物 (アスベスト) が検出されたため、除去工事を追加する。 B. 北陸技術事務所の部 能登半島地震で被害が生じたため、研修棟内装改修・水質試験棟屋上防水改修・事務所外壁改修を追加する。 追加工事により工期を令和 7 年 1 月 3 1 日まで延期する。