

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 小野組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県胎内市西栄町 2 - 2 3
工 事 の 名 称	紫竹山道路 南紫竹ランプ改良その 5 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区南紫竹 1 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	構造物撤去工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 3 , 4 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 8 , 3 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	想定していなかった支障となる埋設管路撤去及び用意していた使用済鋼矢板の整備費用の増工とそれに伴う工期延期を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 小野組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県胎内市西栄町 2 - 2 3
工 事 の 名 称	紫竹山道路 南紫竹ランプ改良その 5 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区南紫竹 1 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工固結工 高圧噴射攪拌 75本 薬液注入 16本 カルバート工 プレキャストカルバート 45m 仮設工 土留・締切工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 3 , 4 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 3 , 4 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」の適用をするため