

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	阿賀野バイパス改良工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市百津 ~ 窪川原地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 排水構造物工 1式 側道工 1式 情報BOX工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 4 , 6 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	阿賀野バイパス改良工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市百津 ~ 窪川原地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 排水構造物工 1式 側道工 1式 情報BOX工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2, 3 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2, 3 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 4, 6 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項及び第19条 (設計図書の変更) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	阿賀野バイパス改良工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市百津 ~ 窪川原地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 排水構造物工 1式 側道工 1式 情報BOX工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2, 3 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 2, 3 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更