

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日	
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 北陸支社	
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神 1 - 1	
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道橋梁耐震補強設計その 2 業務	
業 務 場 所	新潟国道事務所管内	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務	
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 支承部補強対策検討 増工 ・ L1地震時動的解析 増工 ・ 脚付き鋼管矢板基礎の立体骨組み解析による照査 増工 ・ 支承改良設計 増工 ・ 上部工改修設計 増工 ・ PC橋脚張り出し梁補強設計 増工 ・ 付属物撤去復旧詳細設計 増工 ・ 落橋防止システム設計 減工 ・ 仮設構造物設計 減工 ・ 橋脚耐震補強照査 (とやの橋耐震補強レビュー) 増工	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 4 日	
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日	
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 金 額	+ 6 2 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 3 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 7月29日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株） 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神1－1
業 務 の 名 称	R6新潟国道橋梁耐震補強設計その2業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・耐震補強対象状況基本検討 増工 ・橋脚補強設計 増工 ・橋台部3D測量 増工
履 行 期 間 (自)	令和 6年 7月24日
履 行 期 間 (至)	令和 7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	42,790,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8,690,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	51,480,000円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株） 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道橋梁耐震補強設計その 2 業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 8 条（条件変更等）第 5 項に基づく変更耐震補強工法検討にあたり、河川管理者と設計条件等について協議を進めていたが、現阻害率が 6 %程度であることなど厳しい条件への対応が求められ協議に期間を要しているため。