

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) ナルサワコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区網川原 1 - 2 1 - 1 1
業 務 の 名 称	R 6 朝日温海道路用地調査等業務 (檜原地区)
業 務 場 所	新潟県村上市猿沢及び檜原地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	1) 公図等の転写 1.81万m2 2) 境界測量 1.33万m2 3) 用地実測図原図作成 1.94万m2 4) 立竹木調査算定 用材林 0.54千m2
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 6 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、(株)ナルサワコンサルタントと令和6年10月16日に契約締結し、鋭意作業中である。 履行期間中に事業計画を変更する必要性が生じ、起業線決定のために不測の期間を費やし、かつ物件の追加調査等が必要になったため、工期迄に業務を完了することが出来ないことから、令和7年3月26日まで工期を延長する。 また、この度業務数量が確定したため数量を精算し、変更契約を行うものである。