

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	東京コンサルタンツ（株）新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南笹口 1 - 1 - 1 2
業 務 の 名 称	R 5 栗ノ木・紫竹山道路消融雪施設詳細設計業務
業 務 場 所	新潟国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 7 号栗ノ木・紫竹山道路事業において、急勾配区間および平面交差点の導流路に設置を計画している消融雪施設の詳細設計等を行い、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする詳細設計業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0, 5 9 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1, 1 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	紫竹山 I C ・ B ランプ【計画】の消雪施設敷設区間について、路面線形を考慮し、下りオンランプ付近まで散水管を延長することとし、施設延長を 2 2 4 m → 2 9 3 m として、散水量増加に伴い散水井戸も追加することに伴う検討内容を追加。 笹越橋、鐙、紫竹山交差点の左右折レーンについて、車両の導流路の余裕を確保することとし、散水管延長（笹越橋交差点 1 0 1 m → 1 4 0 . 5 m、鐙交差点 1 1 4 m → 1 4 0 . 5 m、紫竹山交差点 1 1 9 m → 1 6 7 m）を拡大した事による検討内容を追加 施設全体で消雪延長合計は 5 5 8 m → 7 4 1 m となる。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年10月29日
契 約 業 者 名	東京コンサルタンツ（株）新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南笹口1－1－12
業 務 の 名 称	R5栗ノ木・紫竹山道路消融雪施設詳細設計業務
業 務 場 所	新潟国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道7号栗ノ木・紫竹山道路事業において、急勾配区間および平面交差点の導流路に設置を計画している消融雪施設の詳細設計等を行い、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする詳細設計業務である。
履 行 期 間（自）	令和　6年　3月27日
履 行 期 間（至）	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	10,131,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 462,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	10,593,000円（税込み）
変 更 理 由	R5栗ノ木・紫竹山道路消融雪施設詳細設計業務（変更）