

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 6 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 朝日温海道路 2 号トンネル外詳細設計修正業務
業 務 場 所	新潟県村上市蒲萄地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	地すべり対策工設計 1 式 管理用道路修正設計 1 式 トンネル設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 9 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 5 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	ノゲトの地すべり区域において、令和 7 年 8 月より断続的に降雨が続いたことで地表面のすべりが発生し、検討中であった恒久対策及び別業務にて検討した応急対策の効果を確認する必要性が生じた。 以上により、ノゲト地すべりの応急対策・追加対策検討および設計が必要となったため、本業務に増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 朝日温海道路 2 号トンネル外詳細設計修正業務
業 務 場 所	新潟県村上市蒲萄地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	地すべり対策工設計 1 式 地すべり土留工設計 1 式 トンネル設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	ノゲト地区の豪雨に伴う工期延期