

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 7 朝日温海道路猿沢地区附属物詳細設計業務
業 務 場 所	新潟県村上市川端地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	案内標識設計 1 式 交差点照明施設予備詳細設計 1 式 情報板詳細設計 1 式 一般構造物基礎工詳細設計 1 式 情報ボックス予備詳細設計 1 式 仮設架空設備設計 1 式 CCTV 詳細設計 1 式 CCTV 非常用発電設備基礎設計 1 式 受電位置概略検討 1 式 地下水消雪設備設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 3 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 2 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	設計予定であった標識・照明等の附属施設において、管理者である羽越河川国道事務所や交差点部として関係する新潟県・新潟市との調整により、附属施設の条件再整理および追加の設計が必要となった。 以上により、必要な附属施設を設計する必要が生じたため、本業務に増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 7 朝日温海道路猿沢地区附属物詳細設計業務
業 務 場 所	新潟県村上市川端地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	案内標識設計 1 式 交差点照明施設詳細設計 1 式 一般構造物基礎工詳細設計 1 式 情報ボックス詳細設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議に伴う工期延期