

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	白根測量設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市南区白根 1 3 3 8 - 4
業 務 の 名 称	R 7 万代島ルート線 (沼垂道路) 用地測量業務 (その 4)
業 務 場 所	新潟県新潟市中央区沼垂東四丁目 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 , 2 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 , 2 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第19条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に 基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	白根測量設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市南区白根 1 3 3 8 - 4
業 務 の 名 称	R 7 万代島ルート線 (沼垂道路) 用地測量業務 (その 4)
業 務 場 所	新潟県新潟市中央区沼垂東四丁目 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 , 2 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 , 2 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	境界立会の日程調整において、土地所有者との協議に不測の日数を要し、全体工程に遅れが生じたことから、履行期間の延長が必要となったため。