

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	R 6 朝日温海道路地質マネジメント業務
業 務 場 所	新潟県村上市川端地先～同市中浜地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般調査 1 式 機械ボーリング 1 式 サンプリング 1 式 サウンディング及び原位置試験 1 式 総合解析 1 式 地すべり調査 1 式 電子正解品作成費 1 式 検定費等 1 式 解析等業務 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1 , 6 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 7 , 4 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	施工箇所崩落に伴い早急に対策が必要となったことから、ノゲド地区のモニタリングを行う必要があり、本業務で増工を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	R 6 朝日温海道路地質マネジメント業務
業 務 場 所	新潟県村上市川端地先～同市中浜地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般調査 1 式 機械ボーリング 1 式 サンプリング 1 式 サウンディング及び原位置試験 1 式 総合解析 1 式 地すべり調査 1 式 電子正解品作成費 1 式 検定費等 1 式 解析等業務 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1 , 6 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 6 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	ノゲド地すべり地帯の対策として、鋼管杭施工を予定しており、クレーン施工 ヤードとして土砂の盛土を行った。 近年、村上市で大雨が多発している関係から、土砂による盛土施工後に地盤が 一部崩壊したため、施工中に崩壊が発生しないかの観測及び応急対策としての 押さえ盛土の検討を行ったことから、増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	R 6 朝日温海道路地質マネジメント業務
業 務 場 所	新潟県村上市川端地先～同市中浜地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、朝日温海道路事業の一環として、別途業務で行う地質調査・水文調査・施工時重金属調査等の結果を分析・評価するとともに、施工中に発生する様々な地質リスクに対して、評価し、今後、事業を進めていく上で必要になる地質・地盤リスクマネジメントを行うものである。 また、ボーリング調査を実施するものである
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 9 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 6 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 5 8 条 (契約外の事項) に基づき、令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価の適用による変更