

姫川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～流域全体で“難治の川” 姫川を治める～

- 姫川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市村が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
 - 【短期】 急流河川特有の洪水流の強大なエネルギーに対する堤防の安全度を確保するため、西中地区において急流河川対策(護岸)を実施。また、上流域の土砂流出抑制等のため、河床低下対策、砂防関係施設の整備、治山対策、森林整備・保全を実施。あわせて、立地適正化計画の策定及び見直し等検討、土砂災害のリスク情報の現地表示(長野県)、防災重点農業用ため池ハザードマップの作成(糸魚川市)、マイ・タイムラインの普及促進・支援、要配慮者施設等における避難計画の作成支援及び避難訓練の支援等のソフト対策を推進する。
 - 【中長期】 引き続き急流河川対策を実施し、堤防の侵食に対する安全性が相対的に低い箇所の解消を図るほか、河道掘削および堤防整備を実施し、河川整備計画目標流量に対しての流下断面を確保する。また、上流部でも土砂流出抑制等の対策を継続する。あわせて、雨水貯留施設、透水性舗装について検討整備を進め、流域全体における流出抑制を図る。

【ロードマップ】

区分	対策内容	実施主体	工程	
			短期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	急流河川対策、堤防整備 等	高田河川国道事務所	■	▶
	河床低下対策 等	長野県	■	▶
	砂防関係施設の整備	松本砂防事務所、新潟県、長野県	■	▶
	治山対策	上越森林管理署、中信森林管理署、新潟県、長野県、糸魚川市、大町市、小谷村	■	▶
	森林整備・保全	上越森林管理署、中信森林管理署、新潟県、長野県、大町市、小谷村、森林整備センター	■	▶
	雨水貯留施設の整備検討	糸魚川市	■	▶
	村道等における透水性舗装の検討	小谷村	■	▶
被害対象を減少させるための対策	立地適正化計画の策定及び見直し等検討	策定: 大町市、小谷村、白馬村 見直し等検討: 糸魚川市	■	▶
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	被害軽減対策	高田河川国道事務所、新潟県、長野県、糸魚川市、大町市、白馬村、小谷村	■	▶
グリーンインフラの取り組み	治水対策における多自然川づくり、自然環境が有する多様な機能活用の取り組み	高田河川国道事務所、新潟県、上越森林管理署	■	▶

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

【事業規模】

■ 河川対策

全体事業費 約65億円
対策内容 急流河川対策、河道掘削、堤防整備 等

■ 砂防対策

全体事業費 約236億円
対策内容 砂防関係施設の整備

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。


姫川水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】

～流域全体で“難治の川” 姫川を治める～

●グリーンインフラの取り組み

『自然のメカニズムを活用した多様な生息環境の保全及び創出』

- 姫川は、洪水時に侵食や堆積を繰り返し、みお筋が変化するほどの河道変化が生ずる急流河川です。また、瀬・淵が連続する礫河原であり、アユ、サケ等の遡上がみられ、伏流水が湧く場所では良好な産卵床となっています。また、姫川流域を含む糸魚川地域の地質遺産が日本で初めて「世界ジオパーク」に認定されています。
- 姫川特有の自然の力によるかく乱や再生を認識しながら、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境などの河川環境の保全・創出、瀬や淵が連続する礫河原の創出、湧水環境の保全を目指し、今後概ね30年間で自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取り組みを推進します。



●自然環境の保全・復元などの自然再生

- ・重要植生、鳥類（ライチョウ等）の生息環境の保全・創出


●治水対策における多自然川づくり

- ・生物の生息・生育・繁殖環境など河川環境の保全・創出
- ・瀬や淵が連続する礫河原の創出や湧水環境の保全
- ・アユ、サケの遡上環境の保全

●自然環境が有する多様な機能活用の取り組み

- ・小中学校などにおける水質調査（水生生物調査）
- ・小中学校などにおける河川環境学習

●多自然川づくりの横断イメージ



姫川に遡上するアユ(須沢)



河川環境学習(姫川ふれあい石公園)




水生生物調査(根知川合流点)

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

姫川水系流域治水プロジェクト【事業効果（国直轄区間）の見える化】

～流域全体で“難治の川” 姫川を治める～




西中地区の急流河川対策の短期整備完了に伴い、高頻度(1/10)に対して浸水面積を約2割軽減することが可能



短期整備(5か年加速化対策)効果:
河川整備率 約89.1%→約89.1%
質的整備率 約58.9%→約59.8%

区分	対策内容	区間	工程	
			短期(R3~R7年)	中長期(R8~R26年)
関連事業				
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	急流河川対策 → 100%	西中地区	100%	100%
		上刈地区 ・大野地区		100%
	堤防整備 ・河道掘削	西中地区	0%→100%	100%

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。



注：外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。

注：外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。

姫川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】

～流域全体で“難治の川” 姫川を治める～

戦後最大洪水等に対応した
河川の整備（見込）



整備率：89.1%

（概ね5か年後）

農地・農業用施設の活用



1市町村

（令和3年度末時点）

流出抑制対策の実施



0施設

（令和2年度実施分）

山地の保水機能向上および
土砂・流木災害対策



治山対策等の
実施箇所 8箇所

（令和3年度実施分）

砂防関係施設の
整備数 6施設

（令和3年度完成分）

立地適正化計画における
防災指針の作成



0市町村

（令和3年12月末時点）

避難のための
ハザード情報の整備



洪水浸水想定
区域 2河川

（令和3年12月末時点）

内水浸水想定
区域 0団体

（令和3年11月末時点）

高齢者等避難の
実効性の確保



避難確保
計画 洪水 53施設
土砂 24施設

（令和3年9月末時点）

個別避難計画 2市町村

（令和4年1月1日時点）

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

急流河川対策



（根継ぎ護岸施工状況）

・急流河川の姫川は河床低下に対する護岸の根継ぎや堤防が未整備な個所の堤防強化、河道掘削に取り組む

森林整備・保全



・新潟県及び長野県、森林管理署、森林整備センター等では間伐、植栽等の森林整備・保全を継続して行い、流出の抑制や土砂災害を防止する

被害対象を減少させるための対策

立地適正化計画の策定



（策定委員会から原案報告：白馬村）

・流域の糸魚川市や白馬村では地区毎の浸水リスクを分析
・対応した土地利用を行うことで水害につよいまちづくりを進めるため、立地適正化計画の策定や見直し等検討をおこなう

被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

土砂災害リスク情報の現地表示



（イメージ：長野県）

・新潟県および長野県では土砂災害警戒区域等の認知度を更に向上させるため「土砂災害警戒区域等を示した標識」を設置し地域住民が常日頃から土砂災害のリスクを意識して避難や対策に利用できるようにする