

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 皆川組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市北区名目所 2 - 1 5 0 4
工 事 の 名 称	金衛町第 4 号ヘッドランド災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	洗掘防止工 418m ² 捨石工 2,810m ³ 被覆ブロック工 837個 既設ブロック撤去工 858個 既設飛散捨石撤去工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 0 , 3 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 6 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 6 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第4項に基づく変更 突堤本体工、支障物処理工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 皆川組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市北区名目所 2 - 1 5 0 4
工 事 の 名 称	金衛町第 4 号ヘッドランド災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	突堤基礎工 1 基、突堤本体工 1 基
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 6 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 6 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	専任の監理技術者から特例監理技術者への変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 皆川組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市北区名目所 2 - 1 5 0 4
工 事 の 名 称	金衛町第 4 号ヘッドランド災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	構造物撤去工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 6 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 4 , 0 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第4項に基づく変更 構造物撤去工

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 皆川組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市北区名目所 2 - 1 5 0 4
工 事 の 名 称	金衛町第 4 号ヘッドランド災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	突堤本体工 1 式、構造物撤去工 1 式、付帯工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 4 , 0 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 7 , 7 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条 (条件変更) 第4項に基づく変更 突堤本体工 1 式、構造物撤去工 1 式、