

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 1 - 3 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 新潟大堰ゲート設備修繕工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区関屋地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	新潟大堰 主ゲート 扉体シーブ取替 2 門分 ワイヤロープ取替 2 門分  (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 9 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 9 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度前金払の特例措置を適用する変更

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 1 - 3 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 新潟大堰ゲート設備修繕工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区関屋地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	新潟大堰 主ゲート 扉体シーブ取替 2 門分 ワイヤロープ取替 2 門分  (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 9 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 9 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	冬期波浪の影響で工程が遅れ、今後、主ゲート4号、5号を着手した場合、出水期前のゲート機能の復旧が極めて困難になる。 よって、出水期間 (06/01~09/30) を終えるまでは現場工事を中止するものとし、出水期間後に工事を再開するため、工期延期が必要となる。

### (第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 3 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 新潟大堰ゲート設備修繕工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区関屋地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 9 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 9 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 据付工 (河川用水門修繕)

## (第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 3 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 新潟大堰ゲート設備修繕工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区関屋地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川用水門修繕工：主ゲート 3、4 号シーブボックス塗装 底部 3.1㎡ 側面-1 4.2㎡ 側面-2 10.8㎡</li><li>・河川用水門修繕工：主ゲート 5 号ワイヤーロープ取替 ラフタークレーン 6 日 トラック運転 5 日</li><li>・仮設工：交通誘導警備員 9 6 人日</li><li>・共通仮設費：諸経費動向調査 1 式 施工実態調査 1 式 ワイヤーロープ確性試験費 1 式</li><li>・営繕費：快適トイレ 1 式</li></ul>
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 9, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8, 5 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 8, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条(条件変更等)第 5 項に基づく変更 ・据付工 ・仮設工 ・共通仮設