

【信濃川下流域】各機関におけるハード対策実施状況 1/2 (H28.8.1 時点)

ハード対策				ハード対策の実施状況					備考	
No.	対策項目	主な内容	機関	H26年度まで	H27年度	H28年度		H29～H32年度		H33年度～
						4～9月	10～3月			
1	河道掘削	信濃川本川(H23.7出水時のHWL超過区間対応)	国	→						
		整備計画目標流量の流下能力確保		→						
		関屋分水路		→					※H29.3完(予定)	
		中ノ口川	県	→						他地区と調整必要
2	築堤	大川津地区	国	▶ ※H24完						
		西野地区		→						
		中ノ口川(H23水害対応:漏水対策、計画堤防高の確保)	県	→						
		加茂川・下条川(H23水害対応:計画堤防高の確保)		→						
	河川整備	下条川の河道拡幅(H23洪水規模での浸水被害解消)	県	→						
		中ノ口川、加茂川、下条川(河川整備計画対応)		→						
3	災害復旧	災害復旧	国	▶ (※完)						
		五十嵐川改良復旧	県	→						
4	流出抑制対策	五十嵐川改良復旧(遊水地・ダム嵩上げ)	県	→						
		地下貯留施設(雨水貯留管)による浸水対策	新潟市	→						
		既存消雪井戸を活用した浸水軽減策	見附市	→						
5	内水対策	田んぼダムの活用	新潟県	→						流出抑制の取組として支援を行っている。
			新潟市	→						
			三条市	→ ※H27.3完						
			加茂市	▶ ※H22完(白根郷土改区域)						
			見附市	▶ ※H26.3完						
			見附市	※改良(見附市モデル)H27.3完						
		田上町	→							
		調整池等の整備	新潟市	→						
			三条市	→					※H29.3完(予定)	
			燕市	→					※H29.3完(予定)	
田上町	→									

【信濃川下流域】各機関におけるハード対策実施状況 2/2 (H28.8.1 時点)

ハード対策				ハード対策の実施状況								
No.	対策項目	主な内容	機関	H26年度まで	H27年度	H28年度		H29～H32年度	H33年度～	備考		
						4～9月	10～3月					
5	内水対策	排水ポンプ車更新・増強	国									
		布施谷川・新川排水路下流部の内水対策(ハード・ソフト)	県 三条市									
		貝喰川下流部の内水対策(排水機場ポンプ増強)	県				※H28.3完					
		新通川・島田川の河道拡幅	県									
		雨水排水ポンプ場の整備(白根水道町、山田)	新潟市						※H30年度完(予定)			
		排水系統整備	新通川・島田川沿線排水区域内水対策事業	三条市							※H31完(予定)	
			直江町三丁目地内排水区域内水対策事業					※H28.3完				
			吉津川流域内水対策事業					※H27.3完				
			興野一丁目地内排水区域内水対策事業					※H27.3完				
			須頃郷地区排水対策事業					※H21完				
			須頃郷地区内水対策事業								※H29.3完(予定)	
			塚野目大排水路改良事業(橋梁等)								※H28.1完	
			間野川排水路改良事業								※H27.3完	
			裏館第1雨水幹線排水区域内水対策事業(公共下水含む)									※H30.3完(予定)
			東三条第1雨水幹線排水区域内水対策事業									※H21.3完
			輪之内ポンプ場排水区域内水対策事業									※H27.5完
			ポンプ場整備		新通川沿線ポンプ場改良事業							
		東光寺ポンプ場整備事業									※H19完	
		西大崎地内排水ポンプ整備事業									※H27.6完	
		雨水排水ポンプ場のポンプ増設整備(下条川左岸区域)								※H24完	※H27完	
		普通河川赤谷川の整備	加茂市								※H20完	
		西加茂第一排水区 ①新栄町雨水幹線・②高須町雨水幹線の整備									※①H18完 ※②H24完	
		見附市合流式下水道緊急改善事業(雨水貯留管・緊急排水ポンプ)	見附市								※H22完	
須頃郷1号排水路整備事業	燕市								※H29.3完(予定)			
6	その他	小須戸橋右岸対応(水防資材の配置)	国							※水防対応箇所改善H24.8完 ※水防資材の配置H26.10覚書締結		
		瑞雲橋左岸対応(三条防災ステーション内の水防資材配置)								※水防資材の配置H26.10覚書締結		
		防災施設を備えた公園の整備	三条市								※H28.7完	

※事業の実施スケジュールについては、現時点における社会経済状況等を前提としているため、今後の社会経済状況の変化や新たな知見等に基づいて見直しを行う場合があります。