

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月26日
契約業者名	丸運建設(株)長岡支店
契約業者の住所	新潟県長岡市福道町831
工事の名称	塩殿遊水地整備その2工事
工事場所	新潟県小千谷市塩殿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	共通仮設費：技術管理費(3次元出来高管理費用)、営繕費(快適トイレ)
工 期 (自)	令和 5年 5月20日
工 期 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	349,635,000円(税込み)
変更金額	-5,390,000円(税込み)
変更後の契約金額	344,245,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 技術管理費：ICT活用工事(土工)積算要領に基づき変更する。 営繕費：実績に基づき変更する。・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 無し

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月28日
契約業者名	丸運建設(株) 長岡支店
契約業者の住所	新潟県長岡市福道町831
工事の名称	塩殿遊水地整備その2工事
工事場所	新潟県小千谷市塩殿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川土工:掘削工6000m ³ 、盛土工22000m ³ 、法面整形工(ICT)8060m ² 護岸基礎工:作業土工1式、基礎工179m ² 法覆護岸工:コンクリートブロック工2173m ² 、護岸付属物工110.7m、植生工2210m ² 仮設工:工事用道路工1式、水替工1式、防塵対策工1式、除雪工1式
工期(自)	令和 5年 5月20日
工期(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	326,535,000円(税込み)
変更金額	+ 23,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	349,635,000円(税込み)
変更理由	○工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・掘削工、盛土工、法面整形工(ICT)、作業土工、基礎工、コンクリートブロック工、護岸付属物工、工事用道路工 現地精査に基づき数量を変更する。 ○工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 ・掘削工、盛土工、法面整形工(ICT) 事業の進捗に伴い後続工事が遅滞無く低水部へアクセス出来るよう当初予定していなかった川表側の坂路を増工した。 ・コンクリートブロック工、護岸付属物工 修正設計の結果、川裏からの浸透水の揚圧力による川表側の護岸浮き上がり防止のため水抜き孔設置を増工した。 修正設計の結果、護岸面積が変更となったため数量を変更する。