

## (第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	新野積橋橋脚その3工事
工事場所	新潟県長岡市寺泊野積地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 5年 6月17日
工期(至)	令和 7年 3月26日
変更前の契約金額	555,291,000円(税込み)
変更金額	+ 13,761,000円(税込み)
変更後の契約金額	569,052,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月11日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	新野積橋橋脚その3工事
工事場所	新潟県長岡市寺泊野積地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	河川土工:掘削 31,300m <sup>3</sup> 【P1橋脚】 橋脚躯体工:コンクリート526m <sup>3</sup> 、鉄筋組立架台1式、付帯工1式 災害復旧工:災害復旧工1式、浸食防止対策工1式、法面保護工1式、P1橋脚追加鉄筋復旧工  【P3橋脚】 橋脚躯体工:コンクリート196m <sup>3</sup> 、鉄筋組立架台1式、付帯工1式
工期(自)	令和 5年 6月17日
工期(至)	令和 7年 3月26日
変更前の契約金額	486,090,000円(税込み)
変更金額	+ 69,201,000円(税込み)
変更後の契約金額	555,291,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 河川土工、橋脚躯体工、災害復旧工

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 5日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	新野積橋橋脚その3工事
工事場所	新潟県長岡市寺泊野積地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<b>【P1橋脚】</b> 河川土工:掘削 70,600m <sup>3</sup> 本体土工:床掘り1式、埋戻し1式  <b>【P3橋脚】</b> 橋脚躯体工(脚頭部)1式 仮設工:仮橋・仮栈橋工1式
工期(自)	令和 5年 6月17日
工期(至)	令和 7年 3月26日
変更前の契約金額	259,479,000円(税込み)
変更金額	+ 226,611,000円(税込み)
変更後の契約金額	486,090,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 河川土工、本体土工、</li><li>・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 橋脚躯体工(脚頭部)、仮設工</li></ul>

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月20日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	新野積橋橋脚その3工事
工事場所	新潟県長岡市寺泊野積地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年 6月17日
工 期 (至)	令和 6年11月11日
変更前の契約金額	259,479,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	259,479,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度前払金の特例措置適用による変更