

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	大河津建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県燕市分水あけぼの 1 - 1 - 7 2
工 事 の 名 称	大河津分水路左右岸堤防強化その 2 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊北曽根地先及び新潟県燕市野中才地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・河川土工 (掘削工480m3、法面整形 (切土部) 1220m2) ・護岸基礎工 (プレキャスト基礎64m) ・法覆護岸工 (大型ブロック張1023m2、大型連節ブロック張896m2、護岸付属 物工一式) ・付帯道路工 (下層路盤・表層 (車道・路肩部) 116m2) ・構造物撤去工一式 ・付帯工一式 ・仮設工一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 5 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 2 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 2 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 法覆護岸工、付帯工、仮設工 ・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、付帯道路工、構造物撤去工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 日
契 約 業 者 名	大河津建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県燕市分水あけぼの 1 - 1 - 7 2
工 事 の 名 称	大河津分水路左右岸堤防強化その 2 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊北曽根地先及び新潟県燕市野中才地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 5 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 5 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	一部変更指示に基づく増工、その他設計変更の反映及びそれに伴う工期延長のため。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	大河津建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県燕市分水あけぼの 1 - 1 - 7 2
工 事 の 名 称	大河津分水路左右岸堤防強化その 2 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊北曽根地先及び新潟県燕市野中才地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 5 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 5 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	監理技術者を特例監理技術者に変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 7 日
契 約 業 者 名	大河津建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県燕市分水あけぼの 1 - 1 - 7 2
工 事 の 名 称	大河津分水路左右岸堤防強化その 2 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊北曽根地先及び新潟県燕市野中才地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 5 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 5 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度前払金の特例措置適用による変更