

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月13日
契約業者名	小杉土建工業(株)
契約業者の住所	新潟県小千谷市東栄3-4-5
工事の名称	塩殿遊水地整備その6工事
工事場所	新潟県小千谷市塩殿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 2月14日
変更前の契約金額	263,857,000円(税込み)
変更金額	+ 5,698,000円(税込み)
変更後の契約金額	269,555,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第5項(単品スライド)に基づく変更 材料名:コンクリート

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 5日
契約業者名	小杉土建工業(株)
契約業者の住所	新潟県小千谷市東栄3-4-5
工事の名称	塩殿遊水地整備その6工事
工事場所	新潟県小千谷市塩殿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	河川土工(掘削工(ICT)2400m <sup>3</sup> 、盛土工1,610m <sup>3</sup> 、法面整形工(ICT)610m <sup>2</sup> ) 護岸基礎工(基礎工28m) 法覆護岸工(作業土工30m <sup>3</sup> 、コンクリートブロック工394m <sup>2</sup> 、コンクリート張工2,717m <sup>2</sup> ) 護岸附属物工(プレキャスト小口止72.6m) 排気管工(排気管125m) 植生工(張芝0m <sup>2</sup> ) 護床工(かごマット2,795m <sup>2</sup> ) 排水構造物工(作業土工90m <sup>3</sup> 、整地90m <sup>3</sup> 、側溝工(土水路0m) 光ケーブル配管工(作業土工80m <sup>3</sup> 、配管工249m、ハンドホール2箇所) 仮設工(工事用道路移設610m <sup>3</sup> 、敷鉄板780m <sup>2</sup> 、水替工63日)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 2月14日
変更前の契約金額	222,277,000円(税込み)
変更金額	+ 41,580,000円(税込み)
変更後の契約金額	263,857,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、護岸附属物工、排気管工、植生工、護床工、排水構造物工、仮設工</li><li>・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 河川土工、光ケーブル配管工</li></ul>

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月21日
契約業者名	小杉土建工業(株)
契約業者の住所	新潟県小千谷市東栄3-4-5
工事の名称	塩殿遊水地整備その6工事
工事場所	新潟県小千谷市塩殿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 2月14日
変更前の契約金額	222,277,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	222,277,000円(税込み)
変更理由	特記仕様書第85条、着手前にひび割れ防止対策を検討した結果、打設間隔を短くすることとしたため当初工程よりも施工日数が必要となった。また減勢工や既存の工事用道路から作業ができず天端を工事用道路として利用していることから、法部コンクリート張工が完了しないと天端部の施工が行えないことから当初工程より日数が必要となった。 上記より施工に必要な日数を工期延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月10日
契約業者名	小杉土建工業(株)
契約業者の住所	新潟県小千谷市東栄3-4-5
工事の名称	塩殿遊水地整備その6工事
工事場所	新潟県小千谷市塩殿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 6年12月 6日
変更前の契約金額	220,473,000円(税込み)
変更金額	+ 1,804,000円(税込み)
変更後の契約金額	222,277,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る請負代金額の変更</li><li>・令和6年度前払金の特例措置適用による変更</li></ul>