

(第4回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 1月30日 |
| 契約業者名 | (株) 曙建設 |
| 契約業者の住所 | 新潟県長岡市干場2-17-9 |
| 工事の名称 | 塩殿遊水地整備その7工事 |
| 工事場所 | 新潟県小千谷市塩殿地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 河川土工(掘削工24,500m ³ 、掘削工(ICT)21,000m ³ 、盛土工ICT9,600m ³ 、法面整形工(ICT)9,130m ³) 法覆護岸工(植生工0m ²) 排水構造物工(作業土工720m ² 、側溝工142m、管渠工0m) 法面工(植生工0m ²) 堤防養生工(伐木除根工73,300m ²) 仮設工(工事用道路工1,230m ³ 、敷鉄板2,211m ² 、舗装工44m ² 、交通管理工68日) |
| 工期(自) | 令和 6年 3月20日 |
| 工期(至) | 令和 7年 1月31日 |
| 変更前の契約金額 | 245,388,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 47,740,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 293,128,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 河川土工、法覆護岸工、法面工、堤防養生工、仮設工・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 河川土工、排水構造物工 |

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年11月 6日 |
| 契約業者名 | (株) 曙建設 |
| 契約業者の住所 | 新潟県長岡市干場2-17-9 |
| 工事の名称 | 塩殿遊水地整備その7工事 |
| 工事場所 | 新潟県小千谷市塩殿地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 変更なし |
| 工 期 (自) | 令和 6年 3月20日 |
| 工 期 (至) | 令和 7年 1月31日 |
| 変更前の契約金額 | 245,388,000円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | ± 0円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 245,388,000円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 新潟県の圃場整備事業に掘削土の一部を運搬することとなった。 土質試験に掛かった日数及び運搬先の受け入れ体制確保までの期間、工程に遅れが生じたため工期を延期する。 |

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 8月28日 |
| 契約業者名 | (株) 曙建設 |
| 契約業者の住所 | 新潟県長岡市干場2-17-9 |
| 工事の名称 | 塩殿遊水地整備その7工事 |
| 工事場所 | 新潟県小千谷市塩殿地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 工 期 (自) | 令和 6年 3月20日 |
| 工 期 (至) | 令和 6年11月16日 |
| 変更前の契約金額 | 245,388,000円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | ± 0円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 245,388,000円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 特例監理技術者配置による契約書の変更。 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 6月10日 |
| 契約業者名 | (株) 曙建設 |
| 契約業者の住所 | 新潟県長岡市干場2-17-9 |
| 工事の名称 | 塩殿遊水地整備その7工事 |
| 工事場所 | 新潟県小千谷市塩殿地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 工 期 (自) | 令和 6年 3月20日 |
| 工 期 (至) | 令和 6年11月16日 |
| 変更前の契約金額 | 243,650,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 1,738,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 245,388,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更 |