

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	大河津分水路山地部掘削その 2 3 他工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊藪田地先・中之島中条地先、燕市五千石地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【藪田地区】 ・河川土工（掘削（ICT）14600m³、掘削27510m³、土砂等運搬一式、法面整形（切土部）（ICT）2500m²） ・法面工（モルタル吹付238m²） ・構造物撤去工（舗装版破碎30m²、吹付法面取壊し559m²） ・仮設工（工事用道路工一式、仮水路工一式、交通管理工一式） 【中之島中条地区】 ・河川土工（路体（築堤）盛土（ICT）64600m³） ・仮設工（工事用道路工一式、交通管理工一式） ・通信設備（有線通信線設備工一式）
工 期（自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期（至）	令和 7 年 1 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 6 , 7 7 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 1 , 2 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 7 , 9 9 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 【藪田地区】構造物撤去工、【中之島中条地区】仮設工 ・工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 【藪田地区】河川土工、法面工、仮設工、【中之島中条地区】河川土工、通信設備

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	大河津分水路山地部掘削その 2 3 他工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊藪田地先・中之島中条地先、燕市五千石地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【藪田地区】 ・河川土工（掘削（ICT）64300m ³ 、法面整形（切土部）（ICT）3840m ² ） ・法面工（モルタル吹付4264m ² ） ・仮設工（暗渠排水管1式、素掘側溝1式） 【中之島中条地区】 ・仮設工（敷鉄板1式） 【五千石地区】 ・仮設工（敷鉄板1式）
工 期（自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期（至）	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 6 , 6 0 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6 0 , 1 7 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 6 , 7 7 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 【中之島中条地区】仮設工、【五千石地区】仮設工 ・工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 【藪田地区】河川土工、法面工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	大河津分水路山地部掘削その 2 3 他工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊藪田地先・中之島中条地先、燕市五千石地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 1 , 1 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 6 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る 請負代金額の変更のため