

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 大石組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市南町 2 - 4 - 4
工 事 の 名 称	真人遊水地整備工事
工 事 場 所	新潟県小千谷市真人地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・河川土工(掘削(ICT)4,200m³、土砂当運搬2,920m³、1,250m³、整地4,200m³、路体(築堤)盛土(ICT)10m³、法面整形(切土)(ICT)1,800m³) ・付帯道路工(床堀20m³、埋戻し20m³、基面整正20m²、土砂等運搬5m³、下層路盤(車道・路肩部)526m²、表層(車道・路肩部)413m²、プレキャストU型側溝36m側溝蓋64枚、4枚) ・光ケーブル配管工(地中配管63m、地中配管(2条)63m、屋外配管1m、2m、埋設標識シート敷設116m、支線設置1箇所、プレキャストハンドホール設置2箇所、プレキャストハンドホール削孔9箇所) ・構造物撤工(コンクリート構造物取壊し14m³、96m³、8m³、舗装版切断22m、舗装版破碎38m²、殻運搬14m³、96m³、8m³、9m³、殻処分14m³、96m³、8m³、9m³、廃材運搬1t、廃材処分1t) - 仮設工(敷鉄板5,175m²、仮設舗装(土工)1,400m³、(土質改良)3,330m³、工事用道路3,470m²、待避所設置工1式、堤防除草工142,000m²、仮水路工24m、シート養生6,000m²、交通管理工103人日)
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 8 , 2 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 1 , 6 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 河川土工、付帯道路工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 大石組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市南町 2 - 4 - 4
工 事 の 名 称	真人遊水地整備工事
工 事 場 所	新潟県小千谷市真人地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 8 , 2 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 8 , 2 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事用道路待避所施工箇所の借地が遅れ工事を中止していた期間分延期となったため。