

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 村山土建
契 約 業 者 の 住 所	新潟県十日町市山本町1丁目71-2
工 事 の 名 称	真人遊水地整備その2工事
工 事 場 所	新潟県小千谷市真人町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」を適用するため

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 村山土建
契 約 業 者 の 住 所	新潟県十日町市山本町 1 丁目 7 1 - 2
工 事 の 名 称	真人遊水地整備その 2 工事
工 事 場 所	新潟県小千谷市真人町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事の資機材搬入出路は地元協議により1箇所限定されている。降雪時は道幅が狭く運搬車両の出入りが困難となり、道路状況の悪化及び除雪作業等に伴う市道の混雑が予想されることから地元から中止要請がなされた。適切な代替ルートも無く降雪期が終わるまで通行が困難であるため、工事を一時中止した。 上記より、中止期間分を工期延伸するため契約変更を行うものとする。