

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	長岡地区河道掘削その 1 0 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市榎下町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 22, 700 m ³ 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 2, 7 4 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6, 0 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8, 8 2 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 掘削工 22, 700 m ³ 仮設工 1 式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	長岡地区河道掘削その 1 0 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市榎下町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 2 , 7 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 2 , 7 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事の土砂運搬路沿線上の地元住民より、「先行工事のダンプ台数が増えてきており、堤防道路の交通渋滞など日常生活にも支障を来している。1 日あたりのダンプ台数を調整していただきたい。また、冬期間も危険なので運搬は中止してほしい」との要請があったことから、工事を一時中止した。 上記より、中止期間分を工期延伸するため契約変更を行うものとする。