

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 大原鉄工所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市城岡 2 - 8 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度機械設備等維持修繕工事
工 事 場 所	新潟県長岡市妙見町地先ほか 3 箇所
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	水密ゴム取替 1 式 産業廃棄物処分 1 式 足場 1 式 鉛安全対策 1 式 現場内除雪 1 式 針ヶ倉操作盤改造工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 7, 1 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7, 2 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4, 4 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更) 第 5 項に基づく変更 河川用水門据付工、撤去工、仮設工、安全対策設備工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 大原鉄工所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市城岡 2 - 8 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度機械設備等維持修繕工事
工 事 場 所	新潟県長岡市妙見町地先ほか 3 箇所
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	塗膜検査 1 式 妙見堰 天井クレーンの定期自主点検工 1 式 快適トイレ設置工 1 式 技術管理費 1 式 針ヶ倉操作盤改造工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 5 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7 , 1 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	針ヶ倉沢樋門の機側操作盤の改造を行った。 ゲートの塗装塗替を行うにあたり、塗膜調査を行った。 施工実態調査等の調査を行った。 上記の理由により変更を行った。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 大原鉄工所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市城岡 2 - 8 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度機械設備等維持修繕工事
工 事 場 所	新潟県長岡市妙見町地先ほか 3 箇所
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期変更
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 5 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	妙見町地先の施工において、魚沼漁業組合と協議を実施したところ鮭の遡上期間を考慮した工事着手時期に関する要望があったことから工程に約 1 ヶ月の不測の日数を要したため、当該期間分について工期を延伸する。