

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 平成測量
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市頸城区百間町 7 1 2 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度大河津地区及び妙見堰深浅測量等業務
業 務 場 所	新潟県燕市五千石地先外
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1 式 水準点測量 1 式 河川定期横断測量 1 式 河川深浅測量 1 式 (変更内容) 河川定期横断測量 1 式 河川深浅測量 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5, 3 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5, 2 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川定期横断測量、河川深浅測量

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 平成測量
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市頸城区百間町 7 1 2 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度大河津地区及び妙見堰深浅測量等業務
業 務 場 所	新潟県燕市五千石地先外
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1 式 水準点測量 1 式 河川定期横断測量 1 式 河川深浅測量 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 , 4 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 3 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	能登半島地震に伴い、各堰の基準点に変位が見られるため、基準点座標を初期化するため、各基準点に3級基準点測量(12点)を実施 当初特記記載の妙見堰貯水容量算出