

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 興和 上越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市藤野新田字大割 3 7 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内地質調査その 2 業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・機械ボーリング, 原位置試験, 室内土質試験等 (R 1 8 上越市鴨島地先) 1 式 ・機械ボーリング, 原位置試験, 室内土質試験等 (R 8 上越市茶屋ヶ原地先) 1 式 ・機械ボーリング, 動態観測 (R 8 上越市名立小泊地先) 1 式 ・機械ボーリング (R 8 糸魚川市市振地先) 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 5 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 条に基づく変更 地質調査

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 興和 上越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市藤野新田字大割 3 7 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内地質調査その 2 業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・機械ボーリング, 原位置試験, 室内土質試験 (R 8 上越市茶屋ヶ原地先) 1 式 ・落石調査, 機械ボーリング (R 8 糸魚川市市振地先) 1 式 ・室内土質試験 (R 1 8 上越市鴨島地先) 1 式 ・動態観測 (R 8 上越市名立小泊地先) 1 式 ・動態観測 (R 8 糸魚川市外波地先親不知記念広場) 1 式 ・機械ボーリング (糸魚川市歌地先) 1 式 減工 ・機械ボーリング (糸魚川市外波地先外波栈道橋) 1 式 減工 ・機械ボーリング (糸魚川市市振地先) 1 式 減工
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 4 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・能登半島地震の影響により盛土沈下が確認されたため、対策設計に必要な調査を追加した。(R 8 上越市茶屋ヶ原地先) ・落石対策設計に必要な調査を追加した。(R 8 糸魚川市市振地先) ・擁壁補修設計にあたり必要な室内土質試験を追加した。(R 1 8 上越市鴨島地先) ・深層崩壊の確認に合わせて地中変動を確認するため動態観測を追加した。(R 8 上越市名立小泊地先) ・地すべり挙動を確認したうえでの対策設計が必要であることから、動態観測を追加した。(R 8 糸魚川市外波地先親不知記念広場) ・業務内容を精査し、糸魚川市歌地先(栈道 9)、糸魚川市外波地先(外波栈道橋)、糸魚川市市振地先(栈道 1 5)を減工した。