

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度直江津管内道路構造物補修工事
工 事 場 所	新潟県妙高市田切から同市二俣地先外 4 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工 3 橋 道路構造物補修工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 8 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 6 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	①施工歩掛調査結果の反映に伴い増工する。 ②交通誘導警備員による交通管理について実績に基づき増工する。 ③快適トイレの設置を行ったことから、これに要する費用を増工する。 ④道路橋維持管理資料の作成について当初費用を計上していないことからこれに要する費用を増工する。 ⑤遠隔臨場を行ったことから、これに要する費用を増工する。 ⑥熱中症対策に資する現場管理費を増工する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度直江津管内道路構造物補修工事
工 事 場 所	新潟県妙高市田切から同市二俣地先外 4 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工 3 橋 道路構造物補修工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 4 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 8 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	郷田切橋において補修工事を実施していたが、縦目地からバックアップ材が脱落している事が分かった。 縦目地部分から侵入した水分等により他部材の劣化が急激に進行する恐れがあるため早急に補修する必要 があるため増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度直江津管内道路構造物補修工事
工 事 場 所	新潟県妙高市田切から同市二俣地先外 4 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工 3 橋 道路構造物補修工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 2 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 4 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 断面修復工、表面保護工、仮設工、集排水ボーリング工等 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 名立地区 橋梁補修工