

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 高館組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町 2 - 1 - 5
工 事 の 名 称	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その 5 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上沼道 米岡地区、および上広田地区の路体盛土・軟弱地盤改良を行う工事である ・ 米岡地区 ……道路土工 一式 ……………地盤改良工 一式 ……………仮設工 一式 等 ・ 上広田地区……………道路土工 一式 ……………仮設工 一式 等
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 9 , 6 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 0 , 3 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・ 仮設工 ・ 共通仮設費

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 高館組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町 2 - 1 - 5
工 事 の 名 称	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その 5 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上沼道 米岡地区、および上広田地区の路体盛土・軟弱地盤改良を行う工事である ・ 米岡地区 ……道路土工 一式 ……………地盤改良工 一式 ……………仮設工 一式 等 ・ 上広田地区……道路土工 一式 ……………仮設工 一式 等
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 3 , 5 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 6 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 9 , 6 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・ 米岡地区……道路土工 一式 ・ 上広田地区……地盤改良工 一式

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 高館組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町 2 - 1 - 5
工 事 の 名 称	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その 5 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上沼道 米岡地区、および上広田地区の軟弱地盤改良を行う工事である
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 3 , 5 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 3 , 5 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 工期の延期

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 高舘組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町 2 - 1 - 5
工 事 の 名 称	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その 5 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良を行う工事である
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 0 , 7 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 7 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 3 , 5 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、地盤改良工、仮設工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 高舘組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町 2 - 1 - 5
工 事 の 名 称	上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その 5 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 0 , 7 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 0 , 7 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第37条の変更