

## (第4回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 9 月 1 3 日                                                                                                                                                                             |
| 契 約 業 者 名                           | (株) キタック                                                                                                                                                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区新光町 1 0 - 2                                                                                                                                                                         |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度高田管内事故対策設計業務                                                                                                                                                                          |
| 業 務 場 所                             | 高田河川国道事務所管内                                                                                                                                                                                  |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                              |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・危険要因分析及び事故対策設計 (R8) 1 式</li><li>・平面交差点事故対策設計 (R8・R18) 1 式</li><li>・逆走対策設計 (R18) 1 式</li><li>・迂回路詳細設計 (R18) 1 式</li><li>・協議資料作成 (R8・R18) 1 式</li></ul> |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 7 月 1 4 日                                                                                                                                                                             |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 0 月 3 1 日                                                                                                                                                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 9 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                  |
| 変 更 金 額                             | + 3 , 9 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 3 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                  |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・警察との交差点協議により交差点詳細設計の内容が変更となったため</li><li>・当初想定していた交差点の詳細設計が不要となったため</li><li>・警察協議のための協議資料作成が必要となったため</li></ul>                                         |

### (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 7 月 3 0 日                        |
| 契 約 業 者 名                           | (株) キタック                                |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区新光町 1 0 - 2                    |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度高田管内事故対策設計業務                     |
| 業 務 場 所                             | 高田河川国道事務所管内                             |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                         |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、高田河川国道事務所管内の事故危険箇所の事故対策設計を行うものである。 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 7 月 1 4 日                        |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 0 月 3 1 日                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 9 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)             |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 9 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)             |
| 変 更 理 由                             | 一部中止に伴う履行期限の延期                          |